

График получения исходно-разрешительной документации (ИРД)

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшестве	Примечание	01 Февраль				01 Март				01 Апрель				01 Май				01 Июнь				01 Июль							
							28	05	13	21	01	09	17	25	02	10	18	26	04	12	20	28	05	13	21	29	07	15	23					
1	Начало работ	0 дней	Пн 03.02.14	Пн 03.02.14			◆ 03.02																											
2	Разработка проектной документации	45 дней	Пн 03.02.14	Пт 04.04.14			▬																											
3	Материалы архитектурной подачи	45 дней	Пн 03.02.14	Пт 04.04.14			▨																											
4	Получение исходно-разрешительной документации*:	50 дней	Пн 07.04.14	Пт 13.06.14			▬																											
5	Расчет показателей потребности в основных инженерных ресурсах:	15 дней	Пн 07.04.14	Пт 25.04.14			▬																											
6	водоснабжение и канализация	15 дней	Пн 07.04.14	Пт 25.04.14	3		▨																											
7	электроснабжение	15 дней	Пн 07.04.14	Пт 25.04.14	3		▨																											
8	теплоснабжение	15 дней	Пн 07.04.14	Пт 25.04.14	3		▨																											
9	Получение Технических условий (с корректировкой договоров) о наличии технической возможности подключения к существующим коммуникациям (наличии необходимых мощностей в случае необходимости)*:	30 дней	Пн 05.05.14	Пт 13.06.14			▬																											
10	Водоснабжающая организация	30 дней	Пн 05.05.14	Пт 13.06.14	6ОН+5 дней		▨																											
11	Электроснабжающая организация	30 дней	Пн 05.05.14	Пт 13.06.14	7ОН+5 дней		▨																											
12	Теплоснабжающая организация	30 дней	Пн 05.05.14	Пт 13.06.14	8ОН+5 дней		▨																											
13	Получение Градостроительного плана	30 дней	Пн 16.06.14	Пт 25.07.14	9		▨																											

График получения исходно-разрешительной документации (ИРД)

01 Август				01 Сентябрь				01 Октябрь				01 Ноябрь				01 Декабрь				01 Январь				01 Февраль				01 Март				01 Апрель				01 Май				01 Июнь				01 Июль				01 Август				0
31	08	16	24	01	09	17	25	03	11	19	27	04	12	20	28	06	14	22	30	07	15	23	31	08	16	24	04	12	20	28	05	13	21	29	07	15	23	31	08	16	24	02	10	18	26	03	11	19	27			